

工 程 结 算 书

工程名称： 陕西银母寺矿业有限责任公司银母寺铅锌矿采
空区胶结充填项目

工程地点： 陕西省宝鸡市凤县坪坎镇银母寺村

建设单位： 陕西银母寺矿业有限责任公司

监理单位： _____

施工单位： 北京华德创业环保设备有限公司

编制日期： 2020 年 7 月

目 录

一、 结算编制说明	2
二、 结算汇总表	2
三、 合同预算书	3
四、 工程款支付情况	5

一、 结算编制说明

本项目实施全过程无增减项目，与合同签订预算内容相符，即结算价格为合同价。

二、 结算汇总表

序号	名称	金额（元）	备注
1	合同价	6550000.00	
2	结算价	6550000.00	
结算金额（大写）：陆佰伍拾伍万元整			

单位名称：北京华德创业环保设备有限公司

日 期：2020 年 7 月 15 日

三、 合同预算书

1. 分项明细表

序号	分项名称	金额（元）	备注
1	设计费	400000.00	
2	设备购置费	4290200.00	
3	土建安装费	1268000.00	
4	充填系统辅材 费	591800.00	
合计		6550000.00	

注：详见合同 P69-70

2. 合同预算明细表

(二) 投标预算书

充填系统设备					
序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	深锥浓密机	φ8m	1	2280000	2280000
2	絮凝剂添加设备	1000L/h	1	249000	249000
3	充填工业泵	HGBS40/10	1	810000	810000
4	搅拌机	1500*1800	1	65000	65000
5	水泥仓	100t	1	138000	138000
6	水泥输送计量	CWI250-2500	1	100000	100000
7	渣浆泵	ZB100-80-250R	2	55000	110000
8	水泵	D85-45*2	2	40000	80000
9	低压配电柜		1	186800	186800
10	PLC 柜	S7-1200	1	218000	218000
11	DN150 阀门	手动	1	16000	16000
12	DN150 阀门	电动	2	22000	44000
13	DN100 阀门	手动	4	14000	56000
14	DN50 阀门	手动	6	1800	10800
15	压力变送器	表压	2	9800	19600
16	液位变送器	料位	1	14500	14500
17	流量变送器	电磁	1	19300	19300
18	线缆及辅材		1		35000
19	钢管		1		350000
20	管件及辅材		1		80000
土建安装					
1	建筑工程费				240000
2	建筑安装工程费				440000
技术服务					
1	工程管理费用				225000
2	组态编程调试费				85000
3	工程保险费				28000
4	联合试运转				250000
5	设计费				400000
	总计(元)				6550000

四、工程款支付情况

序号	分项名称	合同金额 (元)	已开票金额 (元)	已支付金额 (元)	备注
1	设计费	400,000.00	400000.00	400000.00	
2	设备购置费	4290200.00	4290200.00	4290200.00	
3	土建安装费	1268000.00	1014400.00	1014400.00	
4	充填系统辅材费	591800.00	591800.00	473440.00	票已开，未回款 118360.00
合 计		6550000.00	6296400.00	6178040.00	

说明：1. 已开发票金额 6296400.00 元，已支付工程款金额 6178040.00 元，其中充填系统辅材费 118360.00 元未支付，票据已开。

2. 工程质保金：196500.00 元（合同价款 3%，6550000*3%，见合同 P83，）。

3. 现应付款金额：175460.00 元（合同金额-已支付工程款-质保金）

贵司现应支付我司工程款 175460.00 元，我司需开票 57100.00 元即可。质保金待工程质保期满，我司开具等额发票，贵司支付我司质保金。

单位名称：北京华德创业环保设备有限公司

日 期：2020 年 7 月 15 日