

宝丰县汝瓷大道升级改造项目雕塑工  
程

---

竣工结算

编制人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 竣工结算

建设方：\_\_\_\_\_

工 程 名 称： 宝丰县汝瓷大道升级改造项目雕塑工程

投标总价 (小写)： 22719501.02

(大写)： 贰仟贰佰柒拾壹万玖仟伍佰零壹元零贰分

施工方：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

时 间：        年        月        日



单项工程竣工结算汇总表

工程名称：出戟瓶第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	出戟瓶	7700577.17		35140.35	43570.43
1	出戟瓶-建筑工程	7700577.17		35140.35	43570.43
合 计		7700577.17		35140.35	43570.43

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出戟瓶-建筑工程

标段：出戟瓶

第 1 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出戟瓶-建筑工程

标段：出戟瓶

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程					10104.75	
1	011102001001	芝麻白花岗石地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻白花岗石地面	m2	24.42	413.79	10104.75	
		分部小计					10104.75	
		墙、柱面装饰					1063390.17	
		底座 墙柱面装饰					546732.32	
1	011204001003	芝麻白花岗石（底座）	1. 外抹灰：水泥砂浆20厚，满挂钢丝网 2. 聚合物防水涂料1.0厚：3遍 3. 安装方式：背栓干挂，镀锌角钢龙骨 4. 面层：芝麻白花岗石	m2	212.97	2567.18	546732.32	
		上部 墙柱面装饰					516657.85	
1	011204001001	出戟瓶瓶身造型	1. 镀锌角钢骨架 2. 一般抹灰 挂钢丝网 3. 聚合物水泥防水涂料1.0m：3遍 4. 刮腻子，6遍 5. 打磨：6遍 6. 氟碳喷涂：3遍 7. 现场彩绘	m2	146.01	3538.51	516657.85	
		分部小计					1063390.17	
		仿古雕塑					5147112.24	
		底座 仿古雕刻					2865219.11	
1	011207002009	芝麻白书本雕刻（含石材）	1. 浮雕样式：芝麻白书本雕刻（含石材）	m2	185.09	15480.14	2865219.11	
		上部 仿古雕刻					2281893.13	
1	011207002010	生肖头	1. 浮雕样式：生肖头	个	2	50000	100000	
2	011207002011	出戟瓶花边	1. 浮雕样式：出戟瓶花边	m2	11.12	14943.45	166171.16	
3	011207002012	出戟瓶浮雕花贴面	1. 浮雕样式：出戟瓶浮雕花贴面	m2	14.84	14943.45	221760.8	
本页小计							4426645.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：出戟瓶-建筑工程

标段：出戟瓶

第 4 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝丰县地标性景观-建筑工程

标段：宝丰县地标性景观

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程					9138.53	
1	010101001001	平整场地	1.人工平整场地	m <sup>2</sup>	139.24	3.45	480.38	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	8.84	72.27	638.87	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	76.08	47.8	3636.62	
4	010103001001	回填方	1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	67.37	26.89	1811.58	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:5KM	m <sup>3</sup>	17.55	146.5	2571.08	
		分部小计					9138.53	
		砌筑工程					1777.9	
1	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖200mm 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m <sup>3</sup>	4.33	410.6	1777.9	
		分部小计					1777.9	
		混凝土及钢筋混凝土工程					69470.37	
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	3.87	670.48	2594.76	
2	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	8.74	645.2	5639.05	
3	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	4.46	649.09	2894.94	
4	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	3.46	723.26	2502.48	
本页小计							24547.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝丰县地标性景观-建筑工程

标段：宝丰县地标性景观

第 2 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宝丰县地标性景观-建筑工程                      标段：宝丰县地标性景观                      第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1214597.16	
1	011204001001	芝麻灰花岗石墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗石墙面	m2	41.6	456.12	18974.59	
2	011201002001	娃娃外墙面装饰加防水等	1. 基层清理 2. 一般抹灰 挂钢丝网 3. 聚合物水泥防水涂料1.0m: 3遍 4. 刮腻子, 6遍 5. 打磨: 6遍 6. 氟碳喷涂: 3遍 7. 现场彩绘	m2	301.44	3966.37	1195622.57	
		分部小计					1214597.16	
		安装工程					243.2	
1	031001006001	Φ100排水管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:De100	m	4.55	53.45	243.2	
		分部小计					243.2	
		增项工程					841000	
1	01B001	设计大宝、小宝施工图设计		项	1	80000	80000	
2	01B002	小宝二次改尺寸施工图设计		项	1	30000	30000	
3	01B003	13米主体基座人工		项	1	150000	150000	
4	01B004	13米钢箱		项	1	70000	70000	
5	01B005	13米模板		项	1	30000	30000	
6	01B006	机械费用		项	1	20000	20000	
7	01B007	钢管拆搭、搭拆		项	1	20000	20000	
8	01B008	钢管损耗		项	1	10000	10000	
9	01B009	小五金字+水电+住宿		项	1	35000	35000	
10	01B010	石材		项	1	96000	96000	
11	01B011	改色人工+材		项	1	30000	30000	
12	01B012	修补 打磨 人工喷涂+漆		项	1	50000	50000	
13	01B013	批腻子+防水人工+材料		项	1	30000	30000	
本页小计							1865840.36	



单项工程竣工结算汇总表

工程名称：莲花雕塑
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	莲花雕塑	12548298.22		53564.93	66413.95
1	莲花雕塑-建筑工程	12548298.22		53564.93	66413.95
合 计		12548298.22		53564.93	66413.95

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 莲花雕塑-建筑工程

标段：莲花雕塑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程					25780.57	
1	010101001001	平整场地	1. 人工平整场地	m2	190.72	3.45	657.98	
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1.15	72.27	83.11	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	227.82	47.8	10889.8	
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	156.57	22.62	3541.61	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5KM	m3	72.41	146.5	10608.07	
		分部小计					25780.57	
		砌筑工程					33829.99	
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0	m3	64.33	410.59	26413.25	
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	17.93	413.65	7416.74	
		分部小计					33829.99	
		混凝土及钢筋混凝土工程					283176.12	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.25	680.22	5611.82	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.33	652.56	21097.26	
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.72	656.76	9667.51	
本页小计							95987.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲花雕塑-建筑工程

标段：莲花雕塑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.96	742.21	7392.41	
5	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	57.51	660.16	37965.8	
6	010504002001	异形墙	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	57.26	677.26	38779.91	
7	010514002001	外墙预制构件	1. 构件的类型:预制构件 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.62	1864.93	1156.26	
8	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300 Φ6	t	0.698	5861.44	4091.29	
9	010515001010	现浇构件钢筋 HPB300 Φ8	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300 Φ8	t	1.917	5861.45	11236.4	
10	010515001011	现浇构件钢筋 HPB300 Φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300 Φ10	t	0.704	5861.45	4126.46	
11	010515001012	现浇构件钢筋 HRB335 Φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB335 Φ10	t	0.801	5589.73	4477.37	
12	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ8	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ8	t	0.811	5589.73	4533.27	
13	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ10	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ10	t	0.027	5590.01	150.93	
14	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ12	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ12	t	6.053	5216.87	31577.71	
15	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ14	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ14	t	1.601	6428.42	10291.9	
16	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ16	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ16	t	10.688	5092.85	54432.38	
17	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ18	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400以内 Φ18	t	2.055	5012.9	10301.51	
本页小计							220513.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莲花雕塑-建筑工程

标段：莲花雕塑

第 4 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 莲花雕塑-建筑工程

标段：莲花雕塑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	01B003	顶部增加钢构槽钢、角铁、圆钢、小五金人工食宿费		项	1	20000	20000	
5	01B004	钢管租赁（租金+损耗+拆搭）		项	1	70000	70000	
6	01B006	钢管喷漆（材料+人工）		项	1	100000	100000	
7	01B007	人工食宿		项	1	30000	30000	
8	01B008	人工清理		项	1	5000	5000	
9	01B009	底座木板墙改钢构槽钢、角铁、钢筋、小五金材料费		项	1	200000	200000	
10	01B010	底座木板墙改钢构槽钢、角铁、钢筋、小五金人工费		项	1	300000	300000	
11	01B011	人工食宿+清理		项	1	30000	30000	
		分部小计					1255000	
		措施项目					165998.25	
1	011703001001	垂直运输		天	96.24	24.16	2325.16	
2	011701001001	综合脚手架（0.00m~7.03m）		m2	96.24	55.13	5305.71	
3	011701006001	建筑 满堂脚手架（2F,3.5m~7.03m超过3.6高）		m2	96.24	41.65	4008.4	
4	011701002001	核心筒 外脚手架 [7.03米以上，（周长+3.6）*高度]		m2	165.22	95.43	15766.94	
5	011701002002	单梁单柱 外脚手架 [7.03米以上，梁长*高度]		m2	117.55	82.98	9754.3	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆-履带式 挖掘机 1m3以内		台·次	1	16254.34	16254.34	
7	011702001001	垫层模板		m2	23.13	48.19	1114.63	
8	011702001002	独立基础模板		m2	48.48	61.33	2973.28	
9	011702001003	基础梁模板		m2	67.52	58.45	3946.54	
本页小计							816449.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

